

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Comune di Aosta



Comune di Aosta [committente]

Lavori di realizzazione di un nuovo asilo
nel Quartiere Dora

E 7.01

Cronoprogramma

CUP C66F22000000006

Progetto definitivo/esecutivo

Codice Progetto - **ao19**

Marzo 2023

Fase -

Revisione n. data

Tecnici incaricati

Marco Savoye
[ingegnere]

Michela Agnolin
[ingegnere]

loc. Grand Chemin 93 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165 1827240 - p.iva 01073720078 - info@atelierprojet.it

Davide Touscoz
[ingegnere]

Via Gilles de Chevrères 40 - 11100 Aosta - tel. 0165 45788 - p.iva 00647700079 - davide_touscoz@libero.it

Alex Chabod
[geologo]

Località Capoluogo 226 - 11020 Charvensod - tel. 0165 44997 - p.iva 01070450075 - alexchabod@gmail.com



Lavori di realizzazione di un asilo nido nel Quartiere Dora nel Comune di Aosta

		Lun, 04/09/2023																																																																					
		1		4 set 2023		11 set 2023		18 set 2023		25 set 2023		2 ott 2023		9 ott 2023		16 ott 2023		23 ott 2023		30 ott 2023		6 nov 2023		13 nov 2023		20 nov 2023		27 nov 2023		4 dic 2023		11 dic 2023		18 dic 2023		25 dic 2023		1 gen 2024		8 gen 2024		15 gen 2024		22 gen 2024		29 gen 2024		5 feb 2024		12 feb 2024		19 feb 2024		26 feb 2024		4 mar 2024		11 mar 2024		18 mar 2024		25 mar 2024		1 apr 2024		8 apr 2024		15 apr 2024		22 apr 2024	
ATTIVITÀ	DURATA	INIZIO	FINE	GIORNI																																																																			
Allestimento area di cantiere	4/9/23	11/9/23	7																																																																				
Operazioni di demolizioni preliminari	11/9/23	18/9/23	7																																																																				
Scavi e strutture di fondazione	18/9/23	2/10/23	14																																																																				
Posizionamento delle pareti perimetrali	2/10/23	16/10/23	14																																																																				
Montaggio delle strutture di copertura	16/10/23	30/10/23	14																																																																				
Realizzazione delle separazioni interne	30/10/23	13/11/23	14																																																																				
Realizzazione impianto elettrico	13/11/23	25/12/23	42																																																																				
Realizzazione impianto idro-sanitario e ventilazione	25/12/23	12/2/24	49																																																																				
Finiture interne	12/2/24	25/3/24	42																																																																				
Finiture esterne	25/3/24	8/4/24	14																																																																				
Sistemazioni delle parti esterne	8/4/24	22/4/24	14																																																																				
Ripiegamento cantiere	22/4/24	29/4/24	7																																																																				
Totale giorni naturali e consecutivi			238																																																																				